

## Kontrollplan för: Uterum

### Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Edvin Karlsson, edvin.karl@mejl.se, 0700-00 00 00
Åtgärd:	Tillbyggnad av enbostadshus med uterum
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-11-05
Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upprättat kontrollplanen (namn och roll):	Edvin Karlsson, byggherre

### Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ARKITEKT	Simon Harnesk	SH	Lillselets bygg och jakt AB	0700-00 00 00	Simon.harnesk@mejl.se	
KONSTRUKTÖR	Simon Harnesk	SH	Lillselets bygg och jakt AB	0700-00 00 00	Simon.harnesk@mejl.se	

### Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR	Simon Harnesk	SH	Lillselets bygg och jakt AB	0700-00 00 00	Simon.harnesk@mejl.se	

## Kontrollpunkter

Ska fyllas i för startbesked						Ska fyllas i under byggtiden, innan slutbesked	
VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM utför kontrollen:	Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS:	NÄR ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att byggmaterial är skyddat från nederbörd samt från markfukt på byggarbetsplatsen	Visuellt	Fuktsäkerhetsbeskrivning	SH	Foto	Löpande		
Kontrollera att glas som placeras närmare än 0,6 meter över golv/mark utgörs av säkerhetsglas	Visuellt	BBR 8:353	SH	Intyg	Innan montage av fönster		
Kontrollera brandskyddet mellan brandcellsgränser uppfyller EI60	Visuellt	Brandskyddsbeskrivning	SH	Intyg	Efter färdigställande av brandvägg		
Kontrollera att hängrännor ges korrekt lutning samt att dagvatten förs ut från byggnaden	Mätning	Montageanvisning	SH	Protokoll	Efter montering av takavvattning		
Kontrollera att balk ovanför fönster- och dörrparti utförs korrekt	Visuell	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Foto	Efter montage av balk		
Kontrollera att infästning mellan golvbjälkar och bärlina utförts korrekt	Visuell	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Foto	Efter montage av samtliga golvbjälkar		
Kontrollera att kanalplasttaket är monterat korrekt	Visuell	Monteringsanvisning	SH	Foto	Efter montage av kanalplasttak		

2024-01-26

Kontrollera att plåtning mellan befintlig byggnad och uterum utförts korrekt	Visuell	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Foto	Efter montage av plåt mellan tillbyggnad och befintlig byggnad		
Kontrollera takstolarnas infästning avseende spikplåtarnas anläggning och att det är tillräckligt många spik	Visuell	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Foto	Efter montage av samtliga takstolar		
Kontrollera att plinthål fylls med dränerande material samt att de är grävda till frostfritt djup	Mätning	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Intyg	Innan nedsättning av plint		
Kontrollera fiberdukens utförande samt att det är tillräckligt överlapp	Visuell	K-ritning K 40.XX.XX rev B	SH	Foto	Innan blindbotten monteras		
Kontrollera att plåttäckningar leder vatten till ovansidan på taktäckningen	Visuell	Fuktsäkerhetsbeskrivning	SH	Foto	Efter montage av plåt		
Kontrollera att det genomförts isolationsmätning samt test av jordfelsbrytare	Isolationsmätning	BBR 8:8	SH	Elintyg från elentreprenör	Efter genomförd installation		

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

---

Byggherres signatur

---

Byggherres namnförtydligande

EXEMPEL