

Riskbedömning enligt miniriskmetoden – Plank

Information om projektet

Fastighet:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Jonna Jonson, 0700-00 00 00, jonna.jonson@mejladress.se
Åtgärd:	Uppförande av plank
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-10-01
Entreprenadform:	Egen regi, bygger själv
Entreprenör:	Jonna Jonson, 0700-00 00 00, jonna.jonson@mejladress.se
Riskbedömning upprättad (datum):	2024-01-26

Alla som deltagit i riskbedömningen

Namn	Roll	Företag	E-post	Telefonnummer
Frank Cruz	Arkitekt/konstruktör	Cruz Arkitekter AB	Frank.cruz@mejladdress.se	0700-00 00 00
Jonna Jonson	Byggherre	Privatperson	Jonna.jonson@mejladdress.se	0700-00 00 00

Risker och åtgärder

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk för tjälskjutning	2	5	10	Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälfritt djup Kontrollera att det är dränerande material under plintar	Jonna Jonson
Risk att plankets förankring är otillräcklig	2	5	10	Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för	Jonna Jonson
Risk att stolpar är underdimensionerade	2	5	10	Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att klara av laster	Jonna Jonson
Risk att fel typ av skruvar/infästningsmaterial används	3	4	12	Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk	Jonna Jonson
Risk att plank får felaktig placering	2	4	8	Kontrollera placering av plank	Jonna Jonson