

Kontrollplan för: Byte från fönster till dörr

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se
Åtgärd:	Byte från fönster till dörr
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-09-01
Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upprättat kontrollplanen (namn och roll):	Malin Arvidsson, byggherre

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	Malin Arvidsson	MA	Privatperson	0700- 00 00 00	malin.arvidsson@mejladress.se	
SNICKARE	Morgan Nyberg	MN	Byggföretaget AB	0700- 00 00 00	morgan.nyberg@mejladress.se	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR/ SNICKARE	Morgan Nyberg	MN	Byggföretaget AB	0700- 00 00 00	morgan.nyberg@mejladress.se	

Kontrollpunkter

Ska fyllas i för startbesked						Ska fyllas i under byggtiden, innan slutbesked	
VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM utför kontrollen:	Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS:	NÄR ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt	Visuell	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Innan montage av foder		
Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden	Mätning	Monteringsanvisningar	MN	Protokoll	Efter montage		
Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	Visuellt	Beräkning	MN	Foto	Innan montage		
Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m ² K	Visuellt	BBR 9:92	MA	Produktblad	Innan montage		
Kontrollera att korrekt dörr levererats	Visuellt	Leveranssedel	MA	Produktblad	Vid leverans		
Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	Mätning	BBR 3:143	MA	Protokoll	Efter montage		
Kontrollera att dörr monterats korrekt	Visuellt	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Efter montage		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande