

Kontrollplan för: Installation av eldstad och rökkanal

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Bengt Bengtsson, 070-123 45 67, bengt@bengtsson.se
Åtgärd:	Installation av ny eldstad och rökkanal
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-09-01
Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upprättat kontrollplanen (namn och roll):	Bengt Bengtsson, byggherre

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	Bengt Bengtsson	BB	Privatperson	070-123 45 67	bengt@bengtsson.se	
INSTALLATÖR	Mats Eld	ME	Installationsföretaget AB	070- 000 00 00	mats.eld@mejladress.se	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR	Mats Eld	ME	Installationsföretaget AB	0700- 00 00 00	mats.eld@mejladress.se	
KONTROLLANT	Johanna Ali	JA	Sotar´n AB	0700- 00 00 00	johanna.ali@mejladress.se	

Kontrollpunkter

Ska fyllas i för startbesked						Ska fyllas i under byggtiden, innan slutbesked	
VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM utför kontrollen:	Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS:	NÄR ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Visuell samt mätning	BBR 8:4223	JA	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Visuell	BBR 8:4222	ME	Foto	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Visuell	Monteringsanvisningar	ME	Foto	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	Visuell	Prestandadeklaration och BBR 6:7412	MA	Prestandadeklaration	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	Visuell	BBR 6:743	JA	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att skorstenen placeras så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Visuell	BBR 6:743	ME	Sotarintyg	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Visuell	BBR 8:242	ME	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		

2024-01-26

Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används	Visuell	Monteringsanvisningar	ME	Foto	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att täthetsprovning och godkännande av brandskydd är utförd (sotarintyg lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuell	Intyg	JA	Protokoll från täthetsprovning och sotarintyg	Efter utförd installation		

EXEMPEL

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande

EXEMPEL