

Kontrollplan för: Ommålning av träfasad

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Per Svensson, 0700-00 00 00, per@svensson.se
Åtgärd:	Ommålning av träfasad
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-09-01
Entreprenadform:	Totalentreprenad
Upprättat kontrollplanen (namn och roll):	Per Svensson, byggherre

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	Per Svensson	PS	Privatperson	0700- 00 00 00	per@svensson.se	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR/ MÅLARE	Emmie Jörghensdottir	EJ	Trolleri Måleri HB	0700- 00 00 00	Emmie.jorghens@mail.se	

Kontrollpunkter

Ska fyllas i för startbesked						Ska fyllas i under byggtiden, innan slutbesked	
VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM utför kontrollen:	Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS:	NÄR ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att fuktkvot inte överstiger 16%	Fuktmätning	Högst 16% i fuktkvot	EJ	Protokoll	Innan målning av grundfärg		
Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	Visuell	Anvisningar på produkt	EJ	Foto	Innan målning av grundfärg		
Kontrollera att fasad är målad med grundfärg	Visuell	Anvisningar på produkt	EJ	Foto	Innan målning av täckfärg		
Kontrollera att rätt typ av täckfärg används	Visuell	Anvisningar på produkt	EJ	Foto	Innan målning av täckfärg		
Kontrollera att täckfärg har rätt kulör	Visuell	Kulörbeskrivning	EJ	Foto	Innan målning av täckfärg		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande

EXEMPEL