

Kontrollplan för: Plank

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	Fastigheten 1
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	Jonna Jonson, 0700-00 00 00, jonna.jonson@mejladress.se
Åtgärd:	Uppförande av plank
Beräknad byggstart (datum):	2024-06-01
Planerat färdigställande (datum):	2024-10-01
Entreprenadform:	Egen regi, bygger själv
Upprättat kontrollplanen (namn och roll):	Jonna Jonson, byggherre

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ARKITEKT	Frank Cruz	FC	Cruz Arkitekter AB	0700-00 00 00	Frank.cruz@mejladress.se	
KONSTRUKTÖR	Frank Cruz	FC	Cruz Arkitekter AB	0700-00 00 00	Frank.cruz@mejladress.se	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
BYGGHERRRE	Jonna Jonson	JJ	Privatperson	0700-00 00 00	Jonna.jonson@mejladress.se	

Kontrollpunkter

Ska fyllas i för startbesked						Ska fyllas i under byggtiden, innan slutbesked	
VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrolleras mot VAD: Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM utför kontrollen:	Hur ska kontrollen DOKUMENTERAS:	NÄR ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att håll för plintar är grävda till tjälritt djup	Mätning	Svenskt Trä "Tjäljdjupskarta"	Jonna Jonson	Protokoll	Innan iläggning av dränerande material		
Kontrollera att det är dränerande material under plintar	Visuellt	Beskrivning	Jonna Jonson	Foto	Innan montage av plint		
Kontrollera att vald plint klarar av de vindlaster som de kommer att utsättas för	Visuellt	Leverantörsanvisning	<i>Jonna Jonson</i>	Produktblad	Innan montage av plint		
Kontrollera att stolpars dimension är tillräcklig för att klara av laster	Visuellt	Svenskt Trä "Beskrivning, Staket och plank"	<i>Jonna Jonson</i>	Foto	Vid leverans		
Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk	Visuell	Produktblad	Jonna Jonson	Produktblad	Vid leverans		
Kontrollera placering av plank	Mätning	Situationsplan	Jonna Jonson	Protokoll	Efter montage		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande

EXEMPEL