

## Riskbedömning enligt miniriskmetoden – Installation av eldstad och rökkanal

### Information om projektet

<b>Fastighet:</b>	Fastigheten 1
<b>Byggherre</b> (namn och kontaktuppgifter):	Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se
<b>Åtgärd:</b>	Byte av fönster till dörr
<b>Beräknad byggstart</b> (datum):	2024-06-01
<b>Planerat färdigställande</b> (datum):	2024-09-01
<b>Entreprenadform:</b>	Totalentreprenad
<b>Entreprenör:</b>	Morgan Nyberg, morgan.nyberg@mejladress.se, 0700-00 00 00
<b>Riskbedömning upprättad</b> (datum):	2024-01-26

**Alla som deltagit i riskbedömningen**

Namn	Roll	Företag	E-post	Telefonnummer
Malin Arvidsson	Byggherre	Privatperson	malin.arvidsson@mejladress.se	070-123 45 67
Morgan Nyberg	Entreprenör	Byggföretaget AB	morgan.nyberg@mejladress.se	0700-00 00 00

**Risker och åtgärder**

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	Ansvar
Risk att det inte blir tätt runt dörr	2	4	8	Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt  Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden	Morgan Nyberg
Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr	3	3	9	Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	Morgan Nyberg
Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde	2	4	8	Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m <sup>2</sup> K	Malin Arvidsson
Risk att fel dörr levereras	3	5	15	Kontrollera att korrekt dörr levererats	Malin Arvidsson
Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv	3	4	12	Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	Malin Arvidsson
Risk att dörr monteras felaktigt	2	5	10	Kontrollera att dörr monterats korrekt	Morgan Nyberg